

b o l o g n a

BRT

CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE

0850P05-10010100-ATP001_E00

DATA	CODICE RELAZIONE	REV.
12/2020	0850P05-10010100-ATP001_E00	0

REV	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Emissione	12/2020	M. Lissandrini	S. Eandi	M. Lelli

<u>Il Responsabile del progetto e dell'integrazione fra le prestazioni specialistiche</u> Ing. Simone Eandi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, n. 1418/A (Firmato digitalmente)	<u>Il Progettista</u> Ing. Simone Eandi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, n. 1418/A (Firmato digitalmente)	<u>Il Direttore tecnico</u> Ing. Giovanni Acciaro Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, n. 21715/A (Firmato digitalmente)
---	---	---

PIANO ATTIVITA' [gg]	2021				2022				2023				2024		
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI	30														
Variazione di bilancio straordinaria	30														
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	425														
Predisposizione documentazione per bando di gara	60														
Pubblicazione bando di gara	35														
Commissione, verifiche e aggiudicazione	60														
Stipula contratto	40														
Redazione progettazione definitiva	120														
Procedimento unico + approvazione PD	120														
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	335														
Predisposizione documentazione per bando di gara	90														
Determina a contrarre	30														
Pubblicazione bando di gara	35														
Commissione, verifiche e aggiudicazione	60														
Stipula contratto	40														
Redazione progettazione esecutiva e approvazione	120														
REALIZZAZIONE INTERVENTO	1060														
Predisposizione documentazione per bando di gara	90														
Determina a contrarre	30														
Pubblicazione bando di gara	35														
Commissione, verifiche e aggiudicazione	60														
Stipula contratto	40														
Esecuzione lavori e acquisizione mezzi	725														
ISTALLAZIONE CANTIERE FISSO	21														
REALIZZAZIONE OPERE CIVILI	665														
Centro di Mobilità e deposito mezzi di Medicina	301														
Fermata Bivio Rossi	28														
Fermata Fasanina e collegamento ciclo pedonale a Villafontana	70														
Fermata Fossatone	28														
Fermata Canaletti	56														
Fermata Trebbo di Budrio	28														
Rotatoria Martiri 1944	35														
Fermata Castenaso Stazione	161														
Fermata Castenaso Stellina	161														
Capolinea Castenaso Mazzini	21														
Cà dell'Orbo (Corsie riservate e fermata)	98														
Fermata Villanova	28														
Fermata Roveri	21														
Fermata Piazza dei Colori	28														
REALIZZAZIONE IMPIANTI CIVILI DI FERMATA	168														
REALIZZAZIONE SISTEMI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DEL TRAFFICO	371														
Rete di Interconnessione	203														
Impianti semaforici	91														
Centrale Operativa di gestione del sistema Metrobus	49														
Interfacciamento sistemi esistenti	21														
Interfacciamento sistemi superiori	7														
REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA	266														
Stazioni di ricarica lenta nel deposito di Due Madonne	49														
Stazione di ricarica veloce nel deposito di Due Madonne	28														
Stazioni di ricarica lenta nel deposito di Medicina	49														
Stazione di ricarica veloce nel capolinea di Medicina CM	28														
Stazione di ricarica veloce nel capolinea di Castenaso Mazzini	49														
Stazione di ricarica veloce nel capolinea di Bologna Autostazione	63														
ORDINE E ACQUISIZIONE MEZZI	665														
Prototipo tipo AV	364														
mezzo 2 tipo AV	28														
mezzo 3 tipo AV	35														
mezzo 4 tipo AV	28														
mezzo 5 tipo AV	28														
mezzo 6 tipo AV	35														
mezzo 7 tipo AV	28														
mezzo 8 tipo AV	28														
mezzo 9 tipo AV	35														
mezzo 10 tipo AV	28														
mezzo 11 tipo AV	28														
Prototipo tipo AC	364														
mezzo 2 tipo AC	35														
mezzo 3 tipo AC	28														
mezzo 4 tipo AC	28														
mezzo 5 tipo AC	35														
mezzo 6 tipo AC	28														
mezzo 7 tipo AC	28														
RIMOZIONE CANTIERE FISSO	14														
COLLAUDI FINALI	19														
APERTURA ALL'ESERCIZIO	1														