

Appalto del servizio di architettura ed ingegneria per progettazione di fattibilità
tecnico-economica Linea Metrobus direttrice S. Donato (Bologna - Baricella)

CUP: C22C19000340001 - CIG: 82453863C7

bologna

BRT

CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE

0850P06-10010100-ATP001_E00

DATA	CODICE RELAZIONE	REV.
12/2020	0850P06-10010100-ATP001_E00	0

REV	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Emissione	12/2020	M. Lissandrini	G. Acciario	M. Lelli

<u>Il Responsabile del progetto e dell'integrazione fra le prestazioni specialistiche</u> Ing. Simone Eandi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, n. 1418/A (Firmato digitalmente)	<u>Il Progettista</u> Ing. Simone Eandi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, n. 1418/A (Firmato digitalmente)	<u>Il Direttore tecnico</u> Ing. Giovanni Acciario Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, n. 21715/A (Firmato digitalmente)
---	---	--

PIANO ATTIVITA' [gg]	2021				2022				2023				2024		
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI	30														
Variazione di bilancio straordinaria	30														
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	425														
Predisposizione documentazione per bando di gara	60														
Pubblicazione bando di gara	35														
Commissione, verifiche e aggiudicazione	60														
Stipula contratto	40														
Redazione progettazione definitiva	120														
Procedimento unico + approvazione PD	120														
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	335														
Predisposizione documentazione per bando di gara	90														
Determina a contrarre	30														
Pubblicazione bando di gara	35														
Commissione, verifiche e aggiudicazione	60														
Stipula contratto	40														
Redazione progettazione esecutiva e approvazione	120														
REALIZZAZIONE INTERVENTO	1000														
Predisposizione documentazione per bando di gara	90														
Determina a contrarre	30														
Pubblicazione bando di gara	35														
Commissione, verifiche e aggiudicazione	60														
Stipula contratto	40														
Esecuzione lavori e acquisizione mezzi	665														
ISTALLAZIONE CANTIERE FISSO	14														
REALIZZAZIONE OPERE CIVILI	469														
Deposito e capolinea di Baricella	273														
Fermata Baricella	42														
Fermata Tintoria	49														
Interventi Minerbio (fermate e corsia preferenziale)	161														
Fermata Cantelleria	56														
Fermata Armarolo	28														
Fermata Ramello	28														
Interventi Granarolo (capolinea, fermate e corsia preferenziale)	147														
Fermata Quarto inferiore	28														
Nuova rotatoria via San Donato - via Calamosco	210														
Fermata Menarini e rotatoria Luchino Visconti	21														
Fermata Michelino	21														
Fermata Aldo Moro	21														
REALIZZAZIONE IMPIANTI CIVILI DI FERMATA	119														
REALIZZAZIONE SISTEMI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DEL TRAFFICO	336														
Rete di interconnessione	154														
Impianti semaforici	105														
Centrale Operativa di gestione del sistema Metrobus	49														
Interfacciamento sistemi esistenti	21														
Interfacciamento sistemi superiori	7														
REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA	259														
Stazioni di ricarica lenta nel deposito di Due Madonne	49														
Stazione di ricarica veloce nel deposito di Due Madonne	28														
Stazioni di ricarica lenta nel deposito di Mondonnuovo	49														
Stazioni di ricarica lenta nel deposito di Baricella	28														
Stazione di ricarica veloce nel capolinea di Baricella	49														
Stazione di ricarica veloce nel capolinea di Granarolo De Rossi	28														
Stazioni di ricarica veloce nel capolinea di Bologna Autostazione	63														
ORDINE E ACQUISIZIONE MEZZI	665														
Prototipo tipo AV	364														
mezzo 2 tipo AV	28														
mezzo 3 tipo AV	28														
mezzo 4 tipo AV	35														
mezzo 5 tipo AV	28														
mezzo 6 tipo AV	28														
mezzo 7 tipo AV	35														
mezzo 8 tipo AV	28														
mezzo 9 tipo AV	28														
mezzo 10 tipo AV	35														
mezzo 11 tipo AV	28														
Prototipo tipo AC	364														
mezzo 2 tipo AC	35														
mezzo 3 tipo AC	35														
mezzo 4 tipo AC	35														
mezzo 5 tipo AC	28														
mezzo 6 tipo AC	35														
RIMOZIONE CANTIERE FISSO	14														
COLLAUDI FINALI	19														
APERTURA ALL'ESERCIZIO															